

Bogø Mølle

Bogø Hovedgade 36

Byggemødereferat

nr : 4

REF.: HB

SAG : Restaurering af Bogø Mølle, etape 2B

MØDEDATO : 19.03.20 kl.10

DELTAGERE:

INIT.

REPR. AF:

AKJ Totalbyg Møllebygger
Bogø Møllelaug
Bogø Møllelaug
Byggetilsyn

MJ
HB
OP
SK

Michael Jensen
Helle Bohnfeldt
Ove Paarup
Steen Kronborg

Bemærkninger til sidste ref.

Materiel/mandskab på pladsen

4 mand ved Bogø Mølle

Vejrligsdage

4 dage

Byggeriets stade

Udført

- Transport til Bogø 100%
- Gjorder på aksel 100%
- Grovsamling på pladsen 100%
- Tilpasning af gamle spær til ny bundramme 100%
- Fremstilling af nyt vandskur
- Lemme, poster m.m.
- Underbrædder 50%
- Montering af spån
- Inddækninger ved krøjbjælker m.m.
- Efterbehandling af spån
- Montering
- Gulv i hat 100%
- Kran til opsætning af hat inkl. jernplader

Tidsplan

Det samlede arbejde er estimeret til 12 uger

Påske 3/4 - 17/4 -20 Forventet afsluttet 1. juni 2020.

Arbejdsprocessen er lidt bagefter beregnet tid.

Projekt/projektændring

Økonomi:

Vedrørende etape 2A er der indsendt anmodning om udbetaling af lovet økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen og Augustinus Fonden og om restbeløbet fra Realdania.

Den sidste faktura på etape 2A er betalt.

Vedrørende etape 2B har Fanefjord Sparekasses Fond overført det lovede støttebeløb. Lokal Udviklings Puljen, Vordingborg har overført acontobeløb.

Aktiviteter de næste 14 dage:

Opsætning af stillads

Lemme, poster m.m.

Underbrædder

Inddækninger ved krøbjælker m.m.

Montering af spån

Gældende tegninger og kontraktgrundlag:

Fremgår af entreprisekontrakt.

Tilsynsnotater:

Næste byggemøde afholdes:

Efter aftale ved byggepladsen på Bogø Mølle.

