

Bogø Mølle

Bogø Hovedgade 36

Byggemødereferat

nr : 1

REF.: HB

SAG : Restaurering af Bogø Mølle, etape 3

MØDEDATO : 3.12.20 kl.10

DELTAGERE:

INIT.

REPR. AF:

AKJ Totalbyg Møllebygger
Bogø Møllelaug
Bogø Møllelaug
Bogø Møllelaug
Byggetilsyn

MJ
HB
OP
HE
SK

Michael Jensen
Helle Bohnfeldt
Ove Paarup
Hans Erik Albrekt
Steen Kronborg

Bemærkninger til sidste ref.

Ingen

Materiel/mandskab på pladsen

3 mand ved Bogø Mølle

Vejrligsdage

Byggeriets stade

Udført

- | | |
|--------------------------------------------|------|
| • Transport fra skov, opskæring og høvling | 100% |
| • Transport + Stillads | 90% |
| • Opsætning af bærende konstruktion | 65% |
| • Montering af dæk og rækværk | |
| • Finish | |

Bemærkninger: Omgangen + rækværket står i ubehandlet Douglas fyr. Fremover skal algebelægning fjernes efter behov, ligesom behov for træbeskyttelse vurderes løbende. Hans Erik.

Tidsplan

Det samlede arbejde er estimeret til 6 uger

Start på pladsen 23/11-20

Jul d.19/12 - 20 til 5/1- 21

Forventet afsluttet 15. januar 2021

Projekt/projektændring

Liggere gøres fast med franske skruer i fodremmen.

Økonomi:

Indkvartering skal forlænges til d.16. jan. 2021. evt. undgå julen.

Entrepriseforsikringen er dateret fra 23. nov. til 27. dec.

Skal forlænges til 16. jan. 2021. evt. undgå julen.

Aktiviteter de næste ?? dage:

Færdigmontering af bærende konstruktion. Start på montering af dæk.

Gældende tegninger og kontraktgrundlag:

Fremgår af entrepriseaftale.

Tilsynsnotater:

Næste byggemøde afholdes: Torsdag d. 7/1-21 kl 10

