

Bogø Mølle
Bogø Hovedgade 36,
4793 Bogø by.

Bogø d.12 .01.2023

Byggemødereferat 5. etape
nr : 2

REF.: Bo

SAG : Restaurering af mølle, etape 5

MØDEDATO : 12.01.2023

DELTAGERE:

MøllebyggerSelskabet Aps
Bogø Møllelaug
Bogø Møllelaug
Bogø Møllelaug
Bogø Møllelaug
Byggetilsyn

REPR. AF:

Michael Jensen, Møllebygger
Helle Bohnfeldt
Hans Erik Albrekt
Ove Paarup
Ib Attrup
Steen Kronborg

INIT.

MJ
HB
HE
OP
IA
SK

Bemærkninger til sidste ref.

Lille rettelse vedrørende processen

Materiel/mandskab på pladsen

3

Vejrligsdage

0

Byggeriets stade

- Kværn Adskillelse Samling Rengøring Lakering Reparation 95%
- Nye stokke i drev 100%
- Bildning af sten 100%
- Rengøring mølle 90%
- Justering perse og hattehjul 100%
- Reparation hejs 90%
- Reparation af maskineri/udstilling 100%
- Råtræ vinger
- Transport skov - værksted
- Opskæring Høvling Opstregning Sammenkæmning
- Hækværk Fremstilling Tilpasning Imprægnering/maling Montering
- Huller Grovstemming Finstemming
- Fremstilling gjorder
- Opsætning af vinger
- Opkilling krondrev stjernehjul 100%
- Reparation bundspor 100%
- Krøjespil
- Montering krøjespil/omgangsbolte
- Prøvekørsel, oplæring møllepasser
- Fremstilling, montering af rebskive 100%

Tidsplan

Det samlede arbejde er estimeret til 18 uger + evt. ekstraarbejder
Ferie i uge 51, 52, 01 + 14, 15.

Projekt/projektændring**Økonomi:**

1. faktura er betalt 30/12-2022 – 174.062,50

Aktiviteter de næste 14 dage:

Færdiggørelse af indvendigt maskineri. Forventes færdig tirsdag d.17/1.
Værkstedsarbejde i Grevinge: Vinger, hækværk mm.

Gældende tegninger og kontraktgrundlag:

Fremgår af entreprisekontrakt.

Tilsynsnotater:

Entrepriseforsikring udløber d.25.jan – forsøges afkortes.

Skal nytagnes for uge 16. Ansvarlig OP

Møllelaugets ansvar at foretage eftersyn, efterspænding og smøring af bolte, kiler mm. fremover. Ansvarlig HE

Møllelauget anskaffelse af materiel vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse (faldseler, støvsuger, luftkompressor, svensknøgler, fastnøgler m.v.) Ansvarlig HE.

Vinger grundes og behandles med ikke hindedannende træbeskyttelse.

Næste byggemøde afholdes:

MøllebyggerSelskabet – Michael Jensen vil løbende orientere om arbejdsprocessen og sende billeder. Bogø Møllelaugs repræsentanter forventer at aftale to byggemøder i Grevinge i løbet af perioden, når det bliver aktuelt.