

Bogø Mølle

Bogø Hovedgade 36

Byggemødereferat

nr : 3

REF.: SK HB

SAG : Restaurering af Bogø Mølle, etape 2B

MØDEDATO : 5.03.20 kl.10

DELTAGERE:

INIT.

REPR. AF:

AKJ Totalbyg Møllebygger
Bogø Møllelaug
Bogø Møllelaug
Byggetilsyn

MJ
HB
OP
SK

Michael Jensen
Helle Bohnfeldt
Ove Paarup
Steen Kronborg

Bemærkninger til sidste ref.

Etape 2A er afsluttet.

Materiel/mandskab på pladsen

4 mand ved Bogø Mølle

Vejrligsdage

2 dage

Byggeriets stade

- Transport til Bogø
- Gjorder på aksel
- Grovsamling på pladsen
- Tilpasning af gamle spær til ny bundramme
- Fremstilling af nyt vandskur
- Lemme, poster m.m.
- Underbrædder
- Montering af spån
- Inddækninger ved krøjbjælker m.m.
- Efterbehandling af spån
- Montering
- Gulv i hat
- Kran til opsætning af hat inkl. jernplader

Udført

100%

100%

50%



Tidsplan

Det samlede arbejde er estimeret til 12 uger

Påske 3/4 - 17/4 -20 Forventet afsluttet 1. juni 2020.

Projekt/projektændring

Det har vist sig, at den gamle sølesten har alvorlige revner og er derfor udskiftet.

Økonomi:

Der er indløbet forskud fra Realdania. Bygningsbevaringsfonden har overført penge. Den sidste faktura på etape 2A mangler at blive betalt. Forventes modtaget d.9/3. Entreprisekontrakt for 2B er aftalt.

Aktiviteter de næste 14 dage:

Tilpasning af gamle spær til ny bundramme
Fremstilling af nyt vandstur
Lemme, poster m.m.
Underbrædder
Der opsættes stillads omkring møllehatten.

Gældende tegninger og kontraktgrundlag:

Fremgår af entreprisekontrakt.

Tilsynsnotater:

Akselhovedet males sort. Underbuer males røde, som de oprindeligt har været. Der igangsættes oplæg til ansøgning om støttemidler til restaurering af gangtøj, kværn, sigte og hejseværk til kornforarbejdning.

Næste byggemøde afholdes:

Torsdag den 19. marts kl. 10.00 ved byggepladsen på Bogø Mølle.

