

**Bogø Mølle**  
Bogø Hovedgade 36

## Byggemødereferat

nr : 4

REF.: HB

**SAG** : Restaurering af Bogø Mølle, etape 4

**MØDEDATO** : 22.09.21 kl.11

### DELTAGERE:

### INIT.

### REPR. AF:

AKJ Totalbyg Møllebygger  
Bogø Møllelaug  
Bogø Møllelaug  
Bogø Møllelaug  
Byggetilsyn

MJ  
HB  
HA  
OP  
SK

Michael Jensen  
Helle Bohnfeldt  
Hans Erik Albrekt  
Ove Paarup  
Steen Kronborg

### Bemærkninger til sidste ref.

Ingen

### Materiel/mandskab på pladsen

3

### Vejrligsdage

0

### Byggeriets stade

### Udført

- Stillads 25%
- Spån indkøb 100%
- Spån imprægnering før opsætning 100%
- Nedtagning og bortskaffelse af asbest 80%
- Nedtagning af underbrædder 80%
- Bortskaffelse af gamle spån 40%
- Reparation af vindue ved motor 10%
- Reparation af kalkstensvæg indvendig – hugget ud 98%
- Udhugning betonfuge og revner mellem kampesten 60%
- Reparation med kalkmørtel af kampestensmur 30%
- Ny murkrone
- Reparation af lodtømmer 100%
- Afmontering af vinduer og døre 80%
- Montering af nye underbrædder 80%
- Reparation af vinduer og døre 50%
- Montering af vinduer og døre 50%
- Behandling af spån
- Montering af spån 40%
- Montering af inddækning vinduer og døre 50%
- Fremstilling af nyt kobbertag 100%

## **Tidsplan**

Det samlede arbejde er estimeret til 22 uger

Start på pladsen 27/05-21

Ferie uge 29, 30, 31

Forventet afsluttet 1. december 2021

Evt. kan vejrlig forlænge.

Møllebyggerne ankom d. 25.aug og ikke d. 9.aug

## **Projekt/projektændring**

Ved udhugning af dørbuen mellemløft / magasinloft viste det sig, at studsfugen manglede og gav anledning til at buen var sunket. Buen hævet, understøttet og studsfugen udfyldt og repareret.

Restaurering af kampestensfundamentet mere omfattende end forventet. Der er meget store tomme huller mellem kampestenene.

På kværnløftet er forvitret/trykimprægneret lodtømmer udskiftet.

## **Økonomi:**

Faktura nr.18, 21, 24, 29, 33, 39 og 40 er betalt

Udgifterne svarer til det budgetterede

## **Aktiviteter de næste 10 dage:**

Beklædning af sider med underbrædder og spån og reparation af kampestenmur fortsættes.

## **Gældende tegninger og kontraktgrundlag:**

Fremgår af entrepriseaftale.

## **Tilsynsnotater:**

Aftalt at flunker ved døre på omgangen beklædes med vandfast finer med spor, der imprægneres med finsk tjære..

**Næste møde:** Torsdag d. 14/10 kl. 10