

Bogø Mølle

Bogø Hovedgade 36

Byggemødereferat

nr : 3

REF.: HB

SAG : Restaurering af Bogø Mølle, etape 4

MØDEDATO : 02.09.21 kl.10

DELTAGERE:

INIT.

REPR. AF:

AKJ Totalbyg Møllebygger
Bogø Møllelaug
Bogø Møllelaug
Bogø Møllelaug
Byggetilsyn

MJ
HB
HA
OP
SK

Michael Jensen
Helle Bohnfeldt
Hans Erik Albrekt / afbud
Ove Paarup
Steen Kronborg

Bemærkninger til sidste ref.

Ingen.

Materiel/mandskab på pladsen

4 mand i uge 34, 3 i 35

Vejrligsdage

0

Byggeriets stade

Udført

- Stillads 15%
- Spån indkøb 100%
- Spån imprægnering før opsætning 100%
- Nedtagning og bortskaffelse af asbest 40%
- Nedtagning af underbrædder 40%
- Bortskaffelse af gamle spån 40%
- Reparation af vindue ved motor
- Reparation af kalkstensvæg indvendig – hugget ud 20%
- Udhugning af betonfuge og revner mellem kampesten
- Reparation med kalkmørtel af kampestensmur
- Ny murkrone
- Reparation af lodtømmer 100%
- Afmontering af vinduer og døre 50%
- Montering af nye underbrædder 30%
- Reparation af vinduer og døre 30%
- Montering af vinduer og døre 30%
- Behandling af spån
- Montering af spån 30%
- Montering af inddækning vinduer og døre 30%
- Fremstilling af nyt kobbertag 70%

Tidsplan

Det samlede arbejde er estimeret til 20 uger
Start på pladsen 27/05-21
Ferie uge 29, 30, 31
Forventet afsluttet 1. december 2021
Evt. kan vejrlig forlænge.
Møllebyggerne ankom d. 25.aug og ikke d. 9.aug

Projekt/projektændring

Ingen ændringer

Økonomi:

Faktura nr.18, 21, 24, 29, og 33 er betalt
Udgifterne svarer til det budgetterede

Aktiviteter de næste 10 dage:

Fortsættelse af arbejdet med montering af underbrædder og spåner.

Gældende tegninger og kontraktgrundlag:

Fremgår af entrepriseaftale.

Tilsynsnotater:

Besigtigede kobberinddækningen – enighed med møllebygger om, at samlinger lukkes med rustfri skruer. MJ oplyste at lodninger ikke kan holde pgr. a. store bevægelser i konstruktionen forårsaget af vindtryk m.v.

Næste møde: Onsdag d. 22/9 kl. 11
Dørene til debat

