

Bogø Mølle

Bogø Hovedgade 36

Byggemødereferat

nr : 8

REF.: HB

SAG : Restaurering af Bogø Mølle, etape 4

MØDEDATO : 16.12.21 kl.10

DELTAGERE:

INIT.

REPR. AF:

AKJ Totalbyg Møllebygger
Bogø Møllelaug
Bogø Møllelaug
Bogø Møllelaug
Bogø Møllelaug
Byggetilsyn

MJ
HB
HA
OP
IB
SK

Michael Jensen
Helle Bohnfeldt
Hans Erik Albrekt
Ove Paarup
Ib Attrup
Steen Kronborg

Bemærkninger til sidste ref.

Ingen

Materiel/mandskab på pladsen

3

Vejrligsdage

5

Byggeriets stade

Udført

- Stillads 100%
- Spån indkøb 100%
- Spån imprægnering før opsætning 100%
- Nedtagning og bortskaffelse af asbest 100%
- Nedtagning af underbrædder 100%
- Bortskaffelse af gamle spån 95%
- Reparation af vindue ved motor 100%
- Reparation af kalkstensvæg indvendig – hugget ud 100%
- Udhugning betonfuge og revner mellem kampesten 100%
- Reparation med kalkmørtel af kampestensmur 95%
- Ny murkrone 100%
- Reparation af lodtømmer 100%
- Afmontering af vinduer og døre 100%
- Montering af nye underbrædder 100%
- Reparation af vinduer og døre 100%
- Montering af vinduer og døre 100%
- Efterbehandling af spån 100%
- Montering af spån 100%
- Montering af inddækning vinduer og døre 100%
- Fremstilling af nyt kobbertag 100%

Tidsplan

Det samlede arbejde er estimeret til 22 uger

Start på pladsen 27/05-21

Ferie uge 29, 30, 31

Forventet afsluttet 18.december 2021

Evt. kan vejrlig forlænge.

Møllebyggerne ankom d. 25.aug.

Ingen møllebyggere i uge 43

Entrepriseforsikringen skal evt. forlænges til d.10/12-21.

Er aftalt. Entreprise til 1. jan. 22

Projekt/projektændring

Lister til hindring af indgange for alliker.

Inddækning omkring persestang.

Økonomi:

Faktura nr.18, 21, 24, 29, 33, 39, 40, 42, XL, 44, 45, 46, 48, 49 og 50 er betalt.

Faktura 51- den sidste - er på vej.

Udgifterne svarer til det budgetterede. Budgettet blev overskredet med 30.000kr + moms grundet den uforudsete reparation af fundamentet.

Ekstra udgift til lister – lukning mod fugle – faktura 52.

Aktiviteter de næste 10 dage:

Oprydning. Nedvaskning af fundament.

Der kommer lys på møllen.

Gældende tegninger og kontraktgrundlag:

Fremgår af entreprisaftale.

Tilsynsnotater:

HB tjekker manglerne.

Næste møde: Ikke flere møder.