

## Bogø Mølle

Bogø Hovedgade 36

### Byggemødereferat

nr : 5

REF.: HB

SAG : Restaurering af Bogø Mølle, etape 4

MØDEDATO : 14.10.21 kl.10

#### DELTAGERE:

#### INIT.

#### REPR. AF:

AKJ Totalbyg Møllebygger	MJ	Michael Jensen
Bogø Møllelaug	HB	Helle Bohnfeldt
Bogø Møllelaug	HA	Hans Erik Albrekt Afbud
Bogø Møllelaug	OP	Ove Paarup
Bogø Møllelaug	IA	Ib Attrup
Byggetilsyn	SK	Steen Kronborg

#### Bemærkninger til sidste ref.

Ingen

#### Materiel/mandskab på pladsen

3

#### Vejrligsdage

3

#### Byggeriets stade

#### Udført

- Stillads 80%
- Spån indkøb 100%
- Spån imprægnering før opsætning 100%
- Nedtagning og bortskaffelse af asbest 80%
- Nedtagning af underbrædder 80%
- Bortskaffelse af gamle spån 80%
- Reparation af vindue ved motor 90%
- Reparation af kalkstensvæg indvendig – hugget ud 98%
- Udhugning betonfuge og revner mellem kampesten 100%
- Reparation med kalkmørtel af kampestenmur 80%
- Ny murkrone
- Reparation af lodtømmer 100%
- Afmontering af vinduer og døre 80%
- Montering af nye underbrædder 80%
- Reparation af vinduer og døre 80%
- Montering af vinduer og døre 80%
- Behandling af spån
- Montering af spån 80%
- Montering af inddækning vinduer og døre 80%
- Fremstilling af nyt kobbertag 100%

## **Tidsplan**

Det samlede arbejde er estimeret til 22 uger  
Start på pladsen 27/05-21  
Ferie uge 29, 30, 31  
Forventet afsluttet 1. december 2021  
Evt. kan vejrlig forlænge.  
Møllebyggerne ankom d. 25.aug og ikke d. 9.aug

## **Projekt/projektændring**

Restaurering af kampestensfundamentet er langt mere omfattende end forventet.  
Der er meget store tomme huller mellem kampestenene.

## **Økonomi:**

Faktura nr.18, 21, 24, 29, 33, 39, 40, 42, XL, 44 og 45 er betalt  
Udgifterne svarer til det budgetterede. Budgettet vil blive overskredet ved reparationen af fundamentet.

## **Aktiviteter de næste 10 dage:**

Fortsat beklædning af sider med underbrædder og spån. Fundamentet færdiggøres.

## **Gældende tegninger og kontraktgrundlag:**

Fremgår af entrepriseaftale.

## **Tilsynsnotater:**

Der fjernes stillads, så porten vil blive tilgængelig enten mod nord eller syd en uge - 12/11 - inden julemarkedet. Bukkene og birkebarken i værkstedet fjernes.

**Næste møde:** Torsdag d. 4/11-21 kl. 10

