

Bogø Mølle

Bogø Hovedgade 36

Byggemødereferat

nr : 6

REF.: HB

SAG : Restaurering af Bogø Mølle, etape 4

MØDEDATO : 11.11.21 kl.10

DELTAGERE:

INIT.

REPR. AF:

AKJ Totalbyg Møllebygger
Bogø Møllelaug
Bogø Møllelaug
Bogø Møllelaug
Byggetilsyn

MJ
HB
HA
OP
SK

Michael Jensen
Helle Bohnfeldt
Hans Erik Albrekt Afbud
Ove Paarup
Steen Kronborg

Bemærkninger til sidste ref.

Ingen

Materiel/mandskab på pladsen

3

Vejrligsdage

1

Byggeriets stade

Udført

- Stillads 80%
- Spån indkøb 100%
- Spån imprægnering før opsætning 100%
- Nedtagning og bortskaffelse af asbest 80%
- Nedtagning af underbrædder 80%
- Bortskaffelse af gamle spån 80%
- Reparation af vindue ved motor 90%
- Reparation af kalkstensvæg indvendig – hugget ud 98%
- Udhugning betonfuge og revner mellem kampesten 100%
- Reparation med kalkmørtel af kampestensmur 90%
- Ny murkrone 70%
- Reparation af lodtømmer 100%
- Afmontering af vinduer og døre 100%
- Montering af nye underbrædder 80%
- Reparation af vinduer og døre 80%
- Montering af vinduer og døre 80%
- Efterbehandling af spån
- Montering af spån 80%
- Montering af inddækning vinduer og døre 80%
- Fremstilling af nyt kobbertag 100%

Tidsplan

Det samlede arbejde er estimeret til 22 uger

Start på pladsen 27/05-21

Ferie uge 29, 30, 31

Forventet afsluttet 5. december 2021

Evt. kan vejrlig forlænge.

Møllebyggerne ankom d. 25.aug.

Ingen møllebyggere i uge 43

Entrepriseforsikringen skal evt. forlænges til d.10/12-21.

Michael og Ove aftaler d.19.nov.

Projekt/projektændring

Økonomi:

Faktura nr.18, 21, 24, 29, 33, 39, 40, 42, XL, 44 og 45 er betalt

Udgifterne svarer til det budgetterede. Budgettet bliver overskredet med 30.000kr grundet reparationen af fundamentet.

Aktiviteter de næste 10 dage:

Fortsat fjernelse af gamle spån og trykimprægnerede brædder.

Fortsat beklædning af sider med underbrædder og spån på den sidste femtedel.

Maling af to vinduer haster.

Gældende tegninger og kontraktgrundlag:

Fremgår af entreprisaftale.

Tilsynsnotater:

Der fjernes stillads, så porten mod nord vil blive tilgængelig inden d. 20.nov.

Bukkene og birkebarken i værkstedet fjernes d. 12/11.

Næste møde: Torsdag d. 25/11-21 kl. 10

